

Sprawozdanie z inwestycji za I półrocze 2003r.

Ad.pkt 1. Hala sportowa w Grójcu

Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane w 100%. Wszystkie elementy robót zakończono. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie Nr 180/2002 z dnia 24.09.2002r. Od tej daty hala sportowa z zapleczem i boiskami sportowymi jest użytkowana. Według umowy z Wykonawcą oraz zgodnie z warunkami przetargu na 2003r. pozostała część rozliczenia finansowego

Wysokość środków finansowych na rok 2003 wynosi 2.237.118,92 zł. Przyznane środki finansowe z UKFiS w roku bieżącym wynoszą 500.000,- zł. W związku z naszym wystąpieniem do Ministra Edukacji i Sportu uzyskaliśmy zgodę na uruchomienie w pierwszej kolejności środków MENiS w kwocie 450.000,- zł, którą otrzymaliśmy w miesiącu marcu br.

W miesiącu marcu uzyskano od Marszałka Województwa możliwość zwiększenia dofinansowania w kwocie 100.000,- zł w roku 2003. W dniu 29.05.2003r. złożony został wniosek na zwiększenie dofinansowania.

Plan - 2.237.120,00 zł

Ad. pkt 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grójcu w tym pożyczka z WFOŚiGW 1.200.000 zł

Przetarg dwustopniowy I etap, składanie ofert wstępnych na modernizację oczyszczalni ścieków dla miasta Grójca wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej odbył się w dniu 2.04.2003r. Wpłynęło 8 ofert. Komisja przetargowa nie zakwalifikowała 1 oferty do dalszego etapu na przetarg.

W miesiącu maju prowadzono negocjacje z oferentami. Na dzień 2.07.2003r został wyznaczony termin składania ofert ostatecznych. W związku z licznymi interwencjami oferentów termin składania ofert ostatecznych został przesunięty na dzień 16.07.2003r.godz. 12.00. Z uwagi na nie złożenie oświadczenia o stosunku zależności i dominacji zamawiający wykluczył z postępowania dwóch oferentów. Zaproszenia do składania ofert ostatecznych wysłano do 5 oferentów. W dniu 16.07.2003 r. odbyło się otwarcie ofert. Oferta z najniższą ceną to „Mitex” S.A. Kielce, ul. Zagnańska 65. Kwota oferty – 9 472 525 zł.

Ad. pkt 3. Wodociąg Wola Krobowska (bez udziału mieszkańców)

W 2002r wykonano dokumentację na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wola Krobowska .

W miesiącu maju 2003r uzyskano pozwolenie na budowę i przygotowano materiały przetargowe. Przetarg odbędzie się w dniu 13.08.2003 r.

Ad. pkt 4. Wykup gruntów

Wykupy gruntów planuje się w II-gim półroczu.

Plan - 325 000 zł.

Ad. pkt 5. Nawierzchnia drogi Załącze

Złożono wnioski o dofinansowanie tej inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przetarg odbędzie się w pierwszej połowie września br.

Plan - 100 000 zł.

Ad. pkt 6. Dokumentacja przeszłościowa w tym : strategia rozwoju gminy

- W dniu 27.02.2003r została zawarta umowa Nr 18/2003 na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Jatkowej 2A z Zakładem Projektowania i Nadzoru Budowlanego Ireną Korczak. Wartość umowy 732,00 zł.
- Przetarg na wykonanie strategii rozwoju gminy i miasta Grójec do roku 2020 odbył się w dniu 10.03.2003r. Umowa została zawarta w dniu 17.03.2003r na kwotę 29.280,00 zł. Strategię wykonała firma CONSULTING Jacek Dębczyński ul. Wiśniowa 3, 05-622 Belsk Duży.
- W dniu 12.05.2003r została zawarta umowa z firmą HYDROCONSULT Sp. z o. o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych ul. Berczyńska 28 m 3 Warszawa na wykonanie "Wstępnego rozpoznania strukturalnej budowy osadów czwartorzędowych metodą pionowych sondowań elektrooporowych we wschodniej części gminy Grójec" na kwotę 12.305,00 zł.
- W dniu 20.06.2003r została zawarta umowa z Zakładem Usług Geodezyjnych i Projektowych "GeoPlan" Piotr Korczak ul. Zacisze 5/1, Radom na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Worowskiej w Grójcu (za obwodnicą) na kwotę 10.000,00 zł brutto.
- Zlecono wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej modernizacji Placu Wolności w Grójcu za kwotę 14 640 zł. brutto.
- Zlecono projekt wykonawczy ogródka jordanowskiego w parku miejskim za kwotę 6000 zł.

Plan - 100 000 zł.

Ad. pkt 7. Rozbudowa Targowiska w Kobylinie

W wyniku ustaleń i uzyskanych informacji od właściciela działki nr 237/2 gmina ma zapewnienie użytkowania całego terenu targowiska. Budowa zakładu przetwórstwa owoców nie będzie realizowana w 2003 r. i istnieje możliwość odsprzedania Gminie tego terenu. W tej sytuacji rozpoczynanie tej inwestycji jest nieuzasadnione.

Plan – 563 400 zł.

Ad. pkt 8 Docieplenie Przedszkola Nr 4 w Grójcu

Obiekt zrealizował w roku ubiegłym Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Kapis 05-600 Grójec, ul. Polna 5a m 45 zgodnie z umową nr 62 z dnia 04.07.2002r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w 2002r. w wysokości 91.393,00 zł, pozostałą kwotę zgodnie z umową otrzymał w styczniu 2003r. w wysokości 69.478,86 zł.

Plan – 70.000,00 zł

Ad. pkt 9. Budowa skrzyżowania ulic Mickiewicza, z ul. Laskową w Grójcu

W 2002 r. wykonano dokumentację techniczną oraz zrealizowano pierwszy etap tej inwestycji tj. parking i odcinek ok. 100 mb. ulicy Mickiewicza. W br. wykonano projekty techniczne na przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z wymianą kabli w rejonie tego skrzyżowania. Uzyskano pozwolenie na przebudowę wszystkich urządzeń podziemnych. W kwietniu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację II-go etapu przebudowy skrzyżowania. W wyniku przetargu wybrana została firma „PLANETA” sp. z o.o., ul. ZDZIARSKA 21 03-289 WARSZAWA. Umowa została podpisana na kwotę 509,917,64. Pełne koszty inwestycji to 640 000 zł. Termin realizacji całego zadania– 20.08.2003 r.

Ad. pkt.10. Nawierzchnia drogi w Mirowicach

Jak w pkt 5
Plan – 100 000 zł.

Ad. pkt 11. Budowa drogi na odcinku Cierniówka - Kobylin

Wykonano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę. W kwietniu br. ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrany został Zakład Projektowo-Produkcyjno Usługowy ZNAK – Zwoleń, ul. Sienkiewicza 22A/16. Umowa została podpisana na kwotę 149 830,60 zł. Termin realizacji - sierpień br. Pozostało do wykonania : projekt kanalizacji deszczowej na dalszy odcinek tej drogi do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722.
Plan – 200 000 zł.

Ad. pkt 12. Nawierzchnia ulicy Bagno

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie ok. 3 000 m² nawierzchni bitumicznej na os. Bagno w Grójcu. Przetarg odbył się 30.07.2003 r. Termin realizacji 30.08.2003 r.
Koszt – ok.100 000 zł.

Ad. pkt 13. Nawierzchnia ulicy Konopnickiej

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz odwodnienia na ul. Konopnickiej. Przetarg nie odbył się gdyż złożono tylko jedną ofertę i zostanie powtórzony w pierwszej połowie września br. Koszt – ok. 130 000 zł.

Ad. pkt 14. Budowa ulicy Walecznych

Ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację ulicy. Zakres robót obejmuje remont chodników, oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej. Przetarg odbył się 30.07.2003 r. Termin realizacji 30.09.2003 r. Koszt – 285 000 zł.

Ad. pkt 15. Kanalizacja w ul. Topolowej w Grójcu

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Jarzębinowej, Topolowej, Brzozowej, Mogielnickiej w Grójcu odbył się w dniu 24.03.2003 r.
Przetarg wygrała firma PPUH "HYDROGAZ" Grójec ul. Niepodległości 30. Zakres rzeczowy robót został ograniczony z braku środków finansowych.
W dniu 9.06.2003r została zawarta umowa Nr 70/2003 na wartość 98.091,74 zł. Termin rozpoczęcia robót 9.06.2003r. Termin zakończenia wg umowy ustalono na dzień 15.07.2003r. Roboty są w trakcie realizacji. Koszt - 105 000 zł.

Ad. pkt 16. Oprogramowanie i komputery w UGiM w Grójcu

Realizacja w II-gim półroczu 2003 r.
Plan - 20 000 zł.

Ad. pkt. 17. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przetarg dwustopniowy na wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dokumentacją projektową w Grójcu na działce nr 777/7 odbył się: I etap - 15.04.2003r., II etap – 06.05.2003. Przetarg wygrała Firma Budowlana „MURBET” 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 42 Grójcu.
W dniu 26.05.2003r. została zawarta umowa nr 44/03 na wartość 1.121.036,80 zł. Termin rozpoczęcia robót lipiec 2003, termin zakończenia zgodnie z umową 15.12.2003r. W dniu 30.06.2003r przekazano Wykonawcy teren pod realizację zadania.
Plan - 1.150.000 zł.

Ad. pkt. 18. Sieć ciepłownicza w Grójcu

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu uczestniczył w kosztach realizacji kanału ciepłowniczego, którego inwestorem było Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz w spłacie pożyczki.

Plan - 46.600 zł.

Ad. pkt. 19. Rozbudowa budynku UGiM w Grójcu.

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowe wykonanie dobudowy pomieszczeń biurowych do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu przy ul. Piłsudskiego 47” odbył się 15.05.2003r.

Przetarg wygrała firma -Zakład Remontowo-Budowlany Marek Jerzy Krzemiński, 05-600 Grójec, ul. Konopnickiej 17.

W dniu 03.06.2003r. została zawarta umowa nr 49/03 na wartość 64.000,00 zł. Termin rozpoczęcia robót o7.06.2003r., termin zakończenia 31.07.2003 r.

Plan – 71.195,50 zł

Ad. pkt. 21. Zakup samochodu służbowego

W czerwcu br. został zakupiony samochód do użytku służbowego przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta. Poprzedni samochód został przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Plan - 49.000 zł.

BURMISTRZ
Jacek Stolarski